

ПРОТОКОЛ №59
заседания общественной комиссии
по развитию городской среды на территории городского округа город Дивногорск.

г. Дивногорск

«01» сентября 2022 г.
15-00

Место проведения заседания: актовъй зал администрации города Дивногорска, ул. Комсомольская, 2

Присутствовали:

Председательствующий

- Н.В. Фролова

Члены комиссии:

- Н.В. Спиридонова
- Н.В. Шкоморода
- В.Д. Гончарова
- Е.Л. Демидов
- В.В. Степаненков
- А.Л. Сморгон
- О.В. Куприянова
- А.В. Лагутин

На заседании присутствуют 9 из 16 Членов комиссии – кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка заседания:

1. Утверждение отчета о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды на 01.09.2022 года.

Докладчик: Н.В. Фролова

За предложенную повестку заседания проголосовали единогласно.

1. По первому вопросу: Н.В. Фролова

Отчет о выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 01.09.2022 г.

1.1. На 01.09.2022 заключено **7 муниципальных контрактов** на выполнение работ по благоустройству в городском округе город Дивногорск, из них:

- **3 дворовых территорий** и проездов к дворовым территориям по адресам в городе Дивногорске - ул. Бориса Полевого, д.4, ул. Набережная, д.19, ул. Спортивная, д.8;

- **1 общественной территории** – площадь Строителей, ул. Патриса Лумумбы в районе д.1а (район автовокзала),

а также на сумму экономии, образовавшуюся в результате конкурсного отбора подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых и общественной территории, а также неиспользованного остатка средств субсидии

- **3 муниципальных контракта** на выполнение работ по благоустройству общественной территории - установка малых архитектурных форм; устройство ограждения; установка остановки общественного транспорта.

1.2. Планируемая стоимость работ составляет 18 053 805,84 руб., включая софинансирование заинтересованных лиц – 730 270,40 руб.

Всего на благоустройство дворовых территорий и общественного пространства в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии бюджету городского округа города Дивногорск на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды от 19.01.2022 г. № 04709000-1-2022-006, заключенным между Министерством строительства Красноярского края и Администрацией города Дивногорска предусмотрено на **2022 год 17 323 535,44 руб.**, в том числе средства

Субсидии из федерального и краевого бюджета – 16 532 685,44 руб., местного бюджета – 790 850,26 руб.,

- на выполнение работ по **благоустройству 3 дворовых территорий многоквартирных домов** по адресам: ул. Бориса Полевого, д.4, ул. Набережная, д.19, ул. Спортивная, д.8 на сумму 4 893 534,11 руб., из них средств федерального и краевого бюджета 3 973 203,30 руб., местного бюджета – 190 060,41 руб., средства заинтересованных лиц – 730 270,40 руб.;

- на выполнение работ по **благоустройству общественной территории** - площадь Строителей, ул. Патриса Лумумбы в районе д.1а (район автовокзала) на сумму **11 888 700,80 руб.**, из них средств федерального и краевого бюджета – 11 345 960,43 руб., местного бюджета – 542 740,37 руб.

- на выполнение работ по **благоустройству общественной территории** - площадь Строителей, ул. Патриса Лумумбы в районе д.1а (район автовокзала) (на сумму экономии и неиспользованного остатка средств субсидии) - установка малых архитектурных форм; устройство ограждения; установка остановки общественного транспорта на сумму **1 271 570,93 руб.**, из них средств федерального и краевого бюджета – 1 213 521,45 руб., местного бюджета – 58 049,48 руб.

1.4. Выплаченная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий подрядной организации ООО «РЕМТЕХСНАБ» (г. Дивногорск, ул. Бориса Полевого, д.4, ул. Набережная, д.19, ул. Спортивная, д.8), включая средства заинтересованных лиц, на 01.09.2022 г. составила – **4 883 839,56 руб.**, из них средств федерального и краевого бюджета – 3 964 572,51 руб., местного бюджета – 189 647,55 руб., средств заинтересованных лиц – 729 619,50 руб.

- на выполнение работ по **благоустройству общественной территории** – площадь Строителей, ул. Патриса Лумумбы в районе д.1а (район автовокзала) подрядной организации ООО «МЕГАПОЛИС» составила **7 124 098,80 руб.**, из них средств федерального и краевого бюджета – 6 798 871,00 руб., местного бюджета – 325 227,80 руб.

Срок выполнения работ по заключенным контрактам на выполнение работ по благоустройству общественной территории 15.08.2022 г.

1.5. Сумма экономии средств по заключенным контрактам составила 0 руб.

1.6. Количество территорий с завершенной инвентаризацией - 4, из них 3 дворовые территории по адресам в г. Дивногорске: ул. Бориса Полевого, д.4, ул. Набережная, д.19, ул. Спортивная, д.8, а также 1 общественная территория - площадь Строителей, ул. Патриса Лумумбы в районе д.1а (район автовокзала).

1.7. Факты трудового участия – 3 объекта, из них:

- при выполнении работ по благоустройству **3 дворовых территорий** многоквартирных домов по адресам в городе Дивногорске: ул. Бориса Полевого, д.4, ул. Набережная, д.19, ул. Спортивная, д.8, собственники помещений многоквартирных домов обеспечили трудовое участие.

Решили:

Утвердить отчет о выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 01.09.2022 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 9 человек, «Против» - нет, «воздержался» - нет.

Заместитель председателя общественной комиссии по развитию городской среды на территории городского округа город Дивногорск



Н.В. Фролова

Секретарь общественной комиссии по развитию городской среды на территории городского округа город Дивногорск



Н.В. Спиридонова

Отчет о выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий по муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды" по состоянию на 01.09.2022 г.

Субъект РФ		Красноярский край
Муниципалитет		город Дивногорск
Код ОКТМО		04709000000
Общее количество контрактов на текущий год	7	
В статусе "Черновик"	-	
В статусе "Готовится документация"	0	
В статусе "Размещён на площадке"	-	
В статусе "Выбран исполнитель"	7	
В статусе "Контракт заключён"	7	
В статусе "Приёмка работ"	-	
В статусе "Есть претензии"	-	
В статусе "Контракт расторгнут"	-	
В статусе "Контракт закрыт"	3	
Планируемая стоимость	18053805,84	
Сметная стоимость	18053805,84	
Законтрактованная стоимость	18053805,84	
Выплаченная стоимость	12007938,36	
Сумма экономии средств по контрактам	0	
Факты трудового вовлечения	3	
Факты прочего вовлечения		
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	4	
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	-	

Согласовано:

Заместитель председателя общественной комиссии по развитию городской среды на территории городского округа город Дивногорск Фролова Н.В.
(должность, ФИО)


(подпись)

Секретарь общественной комиссии по развитию городской среды на территории городского округа город Дивногорск Спиридонова Н.В.
(должность, ФИО)


(подпись)

М.п.

Дата: 01.09.2022 г.