

ПРОТОКОЛ № 50
заседания общественной комиссии
по развитию городской среды на территории муниципального образования город
Дивногорск.

г. Дивногорск

«02» декабря 2021 г.
16-00

Заседание проведено в режиме онлайн

В заседании принимали участие:

Председательствующий

- А.А. Фридрих

Члены комиссии:

- Н.В. Фролова

- Р.М. Шнайдер

- Н.В. Шкоморода

- Е.Л. Демидов

- В.В. Степаненков

- В.Д. Гончарова

- А.В. Лагутин

- В.Н. Коваленко

На заседании присутствуют 9 из 16 Членов комиссии – кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка заседания:

1. Утверждение отчета о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды на 01.12.2021 года.

Докладчик: Р.М. Шнайдер

За предложенную повестку заседания проголосовали единогласно.

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: Р.М. Шнайдер

Отчет о выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 01.12.2021 г.

1.1. На 01.12.2021 заключено **15 муниципальных контрактов** на выполнение работ по благоустройству в городском округе город Дивногорск, из них:

- **6 муниципальных контрактов** на благоустройство **3 дворовых территорий** и проездов к дворовым территориям по адресам в городе Дивногорске – ул. Бочкина, д.41, Машиностроителей, д.15, Школьная, д.29;

- **9 муниципальных контрактов** на благоустройство **2 общественных территорий** – агитационной площадки на ул. Заводская, д.2,4,6,8,8а и территории в районе «Дивногорского Гидроэнергетического техникума»,

1.2. Планируемая стоимость работ составляет **18 474 686,36 руб.**, включая финансирование заинтересованных лиц – **528 817,09 руб.**

Всего на благоустройство дворовых территорий и общественного пространства в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии бюджету городского округа города Дивногорск на финансирование муниципальных программ формирования современной городской среды от 19.01.2021 г. № 04709000-1-2021-001, дополнительным соглашением от 10.02.2021 г. № 04709000-1-2021-001/1, дополнительным соглашением от 18.03.2021 г. № 04709000-1-2021-001/2, дополнительным соглашением от 15.06.2021 г. № 04709000-1-2021-001/3 заключенным между МКУ ГХ города Дивногорска и Министерством строительства Красноярского края предусмотрено на **2021 год 17 945 869,27 руб.**, в том числе средства Субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации – **17 027 021,10 руб.**

1.3. Законтрактованная стоимость работ составляет **18 375 408,02 руб.**

На 01.12.2021 г. заключены муниципальные контракты:

- на выполнение работ по благоустройству **3 дворовых территорий многоквартирных домов** по адресам: ул. Бочкина, д.41, ул. Машиностроителей, д.15, ул. Школьная, д.29 на сумму **3 958 911,23 руб.**, из них средств федерального бюджета –

3 181 231,51 руб., краевого бюджета – 167 433,23 руб., местного бюджета – 180 707,74 руб., средств заинтересованных лиц – 429 538,75 руб.;

- на выполнение работ по **благоустройству общественных территорий** – агитационной площадки на ул. Заводская, д.2,4,6,8,8а и территории в районе «Дивногорского Гидроэнергетического техникума» на сумму **14 416 496,79 руб.**, из них средств федерального бюджета – 12 994 438,52 руб., краевого бюджета – 683 917,84 руб., местного бюджета – 738 140,43 руб.

1.4. Выплаченная стоимость работ по благоустройству дворовых и общественных территорий – **18 375 408,02 руб.**, из них средств федерального бюджета – 16 175 670,03 руб., краевого бюджета – 851 351,07 руб., местного бюджета – 918 848,17 руб., средств заинтересованных лиц – 429 538,75 руб.

- на выполнение работ по **благоустройству дворовых территорий** подрядной организации ООО «МАГИЯ» (г. Дивногорск, ул. Бочкина, д.41, ул. Школьная, д.29), ООО «Енисейстрой» (г. Дивногорск, ул. Машиностроителей, д.15) включая средства заинтересованных лиц, на 01.12.2021 г. составила **3 958 911,23 руб.**, из них средств федерального бюджета – 3 181 231,51 руб., краевого бюджета – 167 433,23 руб., местного бюджета – 180 707,74 руб., средств заинтересованных лиц – 429 538,75 руб.

- на выполнение работ по **благоустройству общественных территорий** – агитационной площадки на ул. Заводская, д.2,4,6,8,8а и территории в районе «Дивногорского Гидроэнергетического техникума» подрядным организациям ООО «РЕМТЕХСНАБ», ООО «КРАСГЕНСТРОЙ», ИП Кудрявцев М.В., ИП Смирнов Ф.А. составила **14 416 496,79 руб.**, из них средств федерального бюджета – 12 994 438,52 руб., краевого бюджета – 683 917,84 руб., местного бюджета – 738 140,43 руб.

1.5. Сумма средств экономии по заключенным контрактам на 01.12.2021 г. составила **0 руб.**

1.6. Количество территорий с завершенной инвентаризацией – 5, из них 3 дворовых территорий по адресам в г. Дивногорске: ул. Бочкина, д.41, ул. Машиностроителей, д.15, ул. Школьная, д.29, а также 2 общественные территории - агитационной площадки на ул. Заводская, д.2,4,6,8,8а и территории в районе «Дивногорского Гидроэнергетического техникума».

1.7. Факты трудового участия – 5 объектов, из них:

- при выполнении работ по благоустройству **3 дворовых территорий** многоквартирных домов по адресам в городе Дивногорске: ул. Бочкина, д.41, ул. Школьная, д.29, ул. Машиностроителей, д.15, собственники помещений многоквартирных домов обеспечили трудовое участие;

- при благоустройстве **2 общественных территорий** – агитационной площадки на ул. Заводская, д.2,4,6,8,8а и территории в районе «Дивногорского Гидроэнергетического техникума» жители приняли участие в субботниках, которые проходили на территории скверов.

Решили:

Утвердить отчет о выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 01.12.2021 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 9 человек, «Против» - нет, «воздержался» - нет.

Председатель общественной комиссии
по развитию городской среды на территории
муниципального образования город Дивногорск

Секретарь общественной комиссии
по развитию городской среды на территории
муниципального образования город Дивногорск



А.А. Фридрих

Р.М Шнайдер

